

K様邸新築工事現場検査記録簿

第1回目(配筋検査)

日時 2018年6月12日11:10-12:10  
出席 田中氏・鶴田氏・市村  
天候 曇り

確認事項

配置基準寸法は図面どおりに確認しました。



レベルの確認

ベンチマーク読み寸法=1563ミリ  
設計GL理論値=BM+1000ミリ=563ミリ  
捨てコンクリート天端読み寸法=802~814ミリ  
同上理論値=803ミリ  
誤差=+1~-11ミリ  
砕石天端読み寸法=668~688ミリ  
同上理論値=663ミリ  
誤差=-5~-25ミリ

配筋状況は問題ありません。