

Y様邸新築工事検査記録簿

第1回目(配筋検査)

日時 2018年7月4日14:50-15:30
出席 成田氏・市村
天候 晴れ

確認事項

配置基準寸法は図面どおりを確認しました。



レベルの確認

ベンチマーク読み寸法=955ミリ
設計GL理論値=BM+50ミリ=905ミリ
捨てコンクリート天端読み寸法=1149~1155ミリ
同上理論値=1145ミリ
誤差=-4~-10ミリ
砕石天端読み寸法=1016~1024ミリ
同上理論値=1005ミリ
誤差=-11~-19

配筋状況は問題ありません。