

S様邸新築工事現場検査記録簿

第1回目(配筋検査)

日時 2018年7月31日12:50-13:40  
出席 清水目氏・市村  
天候 晴れ

確認事項

配置基準寸法は図面どおりを確認しました。



レベルの確認

ベンチマーク読み寸法=1200ミリ  
設計GL=BM+800ミリ=400ミリ  
FG1捨てコンクリート天端読み寸法=637~644ミリ  
同上理論値=640ミリ  
誤差=+3~-4ミリ  
FG4捨てコンクリート天端読み寸法=1438~1442ミリ  
同上理論値=1440ミリ  
誤差=+2~-2ミリ  
FG5捨てコンクリート天端読み寸法=1793~1795ミリ  
同上理論値=1790ミリ  
誤差=-3~-5ミリ  
砕石天端読み寸法=500~513ミリ  
同上理論値=500ミリ  
誤差=0~-13ミリ

X13⇒14の間崩れ寸法438ミリ要注意

