

K様・K様邸新築工事現場検査記録簿

第2回目(基礎完了検査)

日時 2019年3月28日 10:40-11:30
出席 清水目氏・市村
天候 曇り

確認事項

レベルの確認

ベンチマーク読み寸法=1731ミリ
設計GL理論値=BM+200=1531ミリ
下段立ち上がり天端読み寸法=1129~1133ミリ
同上理論値=1131ミリ
誤差=+2~-2ミリ
上段立ち上がり天端読み寸法=130~134ミリ
同上理論値=131ミリ
誤差=+1~-3ミリ
下段ベース天端読み寸法=1475~1482ミリ
同上理論値=1481ミリ
誤差=+6~-1ミリ
上段立ち上がり天端読み寸法=472~481ミリ
同上理論値=481ミリ
誤差=+9~0ミリ

アンカーボルトの芯・出量は問題ありません。

